

Formato 21
Proyectos del PMO
al 31 de diciembre de 2025

Nombre del proyecto	Tipo (7)	Año Base	Proyectado			Ejecutado			Fuente de Financiamiento
			Meta física		Costo de Inversión S/.	Meta Física		Costo de Inversión S/.	
			Unitario	Cantidad		Unitario	Cantidad		
CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	1,292,231.11	OBRA	1	360,390.41	RDR
CONSTRUCCION DE TALUD; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	2,982,403.83	OBRA	0	115,953.00	RDR
RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EN EL JR. ICA DESDE LA AV ERNESTO RIVERO HASTA JR 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2024	OBRA	1	476,475.72	OBRA	1	436,197.59	RDR
CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EN EL JR SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	1	509,891.00	OBRA	1	371,427.84	RDR
CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) EN LA AVE. LEON VELARDE, ENTRE JR. JAVIER HERAUD HASTA JR. ATAHUALLPA EN EL CENTRO POBLADO TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	ALCANTARILLADO	2025	OBRA	1	247,410.81	OBRA	1	234,754.07	RDR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	1	2,965,091.90	OBRA	0.5	1,341,832.75	DyT RDR

(7) Señalar: Agua potable, alcantarillado u otro.



Formato 21
Proyectos del PMO
al 30 de setiembre de 2025

Nombre del proyecto	Tipo (7)	Año Base	Proyectado			Ejecutado			Fuente de Financiamiento
			Meta física		Costo de Inversión S/.	Meta Física		Costo de Inversión S/.	
			Unitario	Cantidad		Unitario	Cantidad		
CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	1,292,231.11	OBRA	1	360,390.41	RDR (Incluye gasto de Liquidacion)
CONSTRUCCION DE TALUD; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	2,982,403.83	OBRA	0	82,353.91	RDR
RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EN EL JR. ICA DESDE LA AV ERNESTO RIVERO HASTA JR 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2024	OBRA	1	476,475.72	OBRA	81.18	436,197.59	RDR
CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EN EL JR SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	1	509,891.00	OBRA	97.03	371,427.84	RDR
CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) EN LA AVE. LEON VELARDE, ENTRE JR. JAVIER HERAUD HASTA JR. ATAHUALLPA EN EL CENTRO POBLADO TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	ALCANTARILLADO	2025	OBRA	1	247,410.81	OBRA	50.63	71,843.51	RDR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	1	2,965,091.90	OBRA	11.74%	641,244.03	DyT RDR (Incluye Adelanto)

(7) Señalar: Agua potable, alcantarillado u otro.



Formato 21
Proyectos del PMO
al 30 de junio de 2025

Nombre del proyecto	Tipo (7)	Año Base	Proyectado			Ejecutado			Fuente de Financiamiento
			Meta física		Costo de Inversión S/.	Meta Física		Costo de Inversión S/.	
			Unitario	Cantidad		Unitario	Cantidad		
CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	1,292,231.11	OBRA	1	349,390.41	RDR (Incluye gasto de Liquidacion)
CONSTRUCCION DE TALUD; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	OTROS	2023	OBRA	1	2,982,403.83	OBRA	0	22,982.15	RDR
RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EN EL JR. ICA DESDE LA AV ERNESTO RIVERO HASTA JR 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2024	OBRA	1	476,475.72	OBRA	81.18	417,090.99	RDR
CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EN EL JR SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	1	509,891.00	OBRA	63.5	208,213.47	RDR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	AGUA POTABLE	2025	OBRA	2.38	2,965,091.90	OBRA	5.70%	588,915.24	DyT RDR (Incluye Adelanto)

(7) Señalar: Agua potable, alcantarillado u otro.



