Formato 07
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
al 31 de marzo de 2025

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada	Ubicación
LA PASTORA	280	REGULAR	230 l/s (19872m3 día)	PTAP LA PASTORA
EL TRIUNFO	20	REGULAR	15 l/s (1296m3 día)	PTAP EL TRIUNFO

Al 31 de marzo 2026 la estación de bombeo de la planta de tratamiento La Pastora opera con tres electrobombas de 150Hp para impulsar el agua potable hacia los reservorios elevados R1 (Ernesto Rivero) y R2 (Jr. Junín), impulsándose de manera diaria 19872 m^3 de agua potable aproximadamente. La estación de bombeo de la planta de tratamiento El Triunfo opera con dos electrobombas de impulsión de 15 y 20HP impulsándose al R3 (El Triunfo) un volumen diario aproximado de 1296m^3 de agua potable

E.P.S. EMAPAT S.A.
Ing. Cecilio Franco Sara
GERENTE DE OPERACIONES

E.P.S. EMAPAT S.A.
Ing. Mario Eduardo Ishikawa Ascencio
Jefe de la Oficina de Distribución, Mantenimiento y Control de Pérdidas (ODMCP)